



WERKPLAN / UITVOERINGSPLAN 2026

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

CONCEPT, 28 augustus 2025





Inhoudsopgave

1	INLEIDING	3
2	UITVOEREN TERREINBEHEER	3
	2.1 <i>Regulier Onderhoud</i>	3
	2.2 <i>Groot- & Vervangingsonderhoud</i>	4
	2.3 <i>Vervangingsinvesteringen</i>	5
3	FINANCIEEL PERSPECTIEF	7
	3.1 <i>Regulier Onderhoud</i>	7
	3.2 <i>Groot- & Vervangingsonderhoud</i>	7
	3.3 <i>Vervangingsinvesteringen</i>	8
	BIJLAGE I LIJST VERVANGINGSINVESTERINGEN	10



1 Inleiding

Het werkplan 2026 betreft een nadere uitwerking van de geplande werkzaamheden onder het product Uitvoeren Terreinbeheer (zie PDC) en behandelt de volgende drie componenten:

- Regulier onderhoud (RO);
- Groot- & Vervangingsonderhoud (GO/VO);
- Vervangingsinvesteringen (VI).

In sectie **3. Financieel Perspectief** gaan we nader in op de financiële aspecten ten aanzien van beheer en onderhoud in 2026.

2 Uitvoeren terreinbeheer

Beoogd resultaat: efficiënt en hoogwaardig terreinbeheer levert een duurzaam onderhouden recreatie- en natuurgebied op dat aansluit op de wensen van bezoekers, met faciliteiten die schoon, heel en veilig zijn. Daarnaast draagt het beheer bij aan natuurwaarden en biodiversiteit.

2.1 Regulier Onderhoud

De benodigde budgetten voor regulier onderhoud (RO) zijn bepaald met behulp van het Terrein Beheer Model (TBM).

SGL A

Aandachtspunten voor het regulier onderhoud in 2026 zijn de nieuwe bestekken voor alle gebieden op basis van TBM (m.u.v. de gebieden langs de Lek welke al in 2025 in een nieuw bestek zijn opgenomen). Hiermee wordt direct aangesloten bij de doeltypenkaarten en de vooraf berekende TBM budgetten die in de begroting zijn opgenomen. Uiteraard betreffen dit zogenaamde 'voorcalculatorische inschattingen' en kan bij moment van aanbestedingen blijken dat door de marktpartijen hoger dan wel lager wordt ingeschreven. Op het moment dat dit voor de beschikbare budgetten niet op te lossen problemen geeft, dan wordt hier nader over gecommuniceerd.

Verder wordt voor het Nedereindse Park (NEP) in het nieuwe bestek waar mogelijk invulling gegeven aan wensen vanuit de Gemeente Utrecht. Omdat de beschikbare middelen voor 2026 binnen de begroting zeer beperkt zijn (€ 68K) zal dit nadere besluitvorming van het bestuur vragen. Deze zal dit najaar (2025) plaats moeten vinden om de verdere voorbereiding van het bestek niet te frustreren. Tot nader order wordt de voortzetting van de inhoudelijke opgave van het huidige (lopende) bestek omgezet naar een nieuw bestek op basis van TBM.

Op dit moment zijn de medewerkers van beheer en onderhoud veel tijd kwijt aan de begeleiding van evenementen. Te denken valt aan het toetsen van de aanvraag op o.a. terreinconditie, schouw en naschouw evenementen, alsmede de afhandeling op eventuele herstelwerkzaamheden. Momenteel wordt nog gewerkt aan de introductie van de producten en dienstencatalogus (PDC), waarin dit beter geborgd zou moeten zijn.

SGL-B

Het reguliere onderhoudswerk bij de Vinkeveense Plassen wordt voornamelijk door het eigen personeel (Staatsbosbeheer) uitgevoerd. Werkzaamheden bestaan o.a. uit vuilafvoer, maaiwerk, onderhoud van toiletten, onderhouden van stranden, oplossen van storingen en het afhandelen van meldingen. Uitzondering hierop zijn Eilanden 1 en 2, die per openbare weg bereikbaar zijn en zodoende makkelijker



door aannemers in beheer kunnen worden genomen. Deze verzorgen dan ook de hygiënische maatregelen aldaar.

Het eigen personeel is flexibel inzetbaar naar gelang de weersomstandigheden en drukte op de diverse eilanden. In de herfst- en wintermaanden liggen de uit te voeren werkzaamheden vast. Daarbij gaat het met name om snoeiwerkzaamheden.

Sinds 2025 kan Staatsbosbeheer bij de Vinkeveense Plassen een beroep doen op een vaste ploeg voor dagbesteding. Zij helpen mee in het beheer en onderhoud.

2.2 Groot- & Vervangingsonderhoud

Hieronder wordt een overzicht van de geplande groot onderhoudswerkzaamheden weergegeven voor jaarschijf 2026. Deze is afkomstig uit de Meerjarenplanning Groot Onderhoud. Indien van toepassing is per categorie een beknopte toelichting gegeven ten aanzien van voorgenomen werkzaamheden of voorbereidingen die momenteel getroffen worden.

SGL-A - Groot Onderhoud

Categorie	2026	Toelichting
TBM-overig Sierbeplanting	€ -	
Informatiepanelen	€ -	
Speeltoestellen	€ -	
Bos	€ 75.215	In 2025 worden inspecties uitgevoerd die input leveren voor de opgave van boswerkzaamheden in 2026.
Solitair (SLK bomen)	€ 32.265	Wordt meegenomen in de uitvoering van de werkzaamheden aan bos en vanuit de inspecties 2025 inhoudelijk bepaald
Duikers	€ -	
Niet normatieve assets (lampjes)	€ 58.567	Betreft werkzaamheden aan de Uitzonderingen (binnen TBM), waaronder voor dit jaar het GO aan de trekpunt (de Grecht) en onderhoudswerkzaamheden (via op te maken onderhoudscontract) aan pompen van toiletten bij o.a. het Strandbad.
Asfalt	€ 218.160	Betreft het overlagen en plaatselijke inlage van diverse wegvakken. Alleen de meest prioritaire locaties worden opgepakt binnen de voor dit jaar beschikbare middelen. Dit zal met name gaan om de locaties Voordaansepad, Ruigenhoek en buitengebied Maarsseveense Plassen. Waar mogelijk wordt op de rest van het gebied een nadere inspectie (extern) uitgevoerd om de planning voor de komende jaren aan te scherpen.
Bagger	€ 10.881	Betreft voor 2026 een Milieukundig onderzoek voorafgaand aan de uitvoering in het daaropvolgende jaar. De planning voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden wordt in de komende periode zoveel mogelijk afgestemd op de legger van het waterschap. Dit kan nog voor verschuiving van de opgenomen budgetten binnen de planningsjaren zorgen.
Elementverharding	€ 12.421	Betreft diverse GO werkzaamheden. Op enkele plekken zijn achterstanden in te lopen (zie ook VI).
Gras	€ -	
Halfverharding	€ -	
Harde oevers	€ -	
Steenbestorting	€ -	
Zwemwater	€ 1.694	Betreft het vervangen van een deel van de ballenlijn bij het Strandbad.
Gebouwen	€ 141.337	Betreft GO aan diverse toiletgebouwen
Bruggen	€ 25.830	Betreft GO/VO aan brug bij de Kleine Plas MVP en Ruigenhoek
Vlonders en steigers	€ 58.859	Betreft GO aan diverse steigers bij de Maarsseveense Plassen en een drietal kanosteigers
Totaal geplande uitgaven GO ex. P	€ 635.228	
Totaal geplande uitgaven GO incl. P	€ 825.797	

**SGL-B - Groot Onderhoud**

Categorie	2026	Toelichting
TBM-overig Sierbeplanting	€ -	
Informatiepanelen	€ -	
Speeltoestellen	€ -	
Bos	€ 14.420	
Solitair (SLK bomen)	€ 3.615	
Duikers	€ -	
Niet normatieve assets (lampjes)	€ 6.775	Betreft onderhoud aan het werkschip (Netta Rufina)
Asfalt	€ 18.190	Betreft het overlagen en plaatselijke inlage van diverse wegvakken. Alleen de meest prioritaire locaties worden opgepakt binnen de voor dit jaar beschikbare middelen.
Bagger	€ 3.416	
Elementverharding	€ 1.016	
Gras	€ -	
Halfverharding	€ 22.979	Overlagen halfverharding
Harde oevers	€ -	
Steenbestorting	€ -	
Zwemwater	€ -	
Gebouwen	€ 4.792	
Bruggen	€ -	
Vlonders en steigers	€ -	
Totaal geplande uitgaven GO ex. P	€ 75.203	
Totaal geplande uitgaven GO incl. P	€ 97.764	

De genoemde werkzaamheden worden gefinancierd vanuit de Voorziening Groot Onderhoud, die jaarlijks wordt aangevuld op basis van een doorrekening van de benodigde financiële middelen voor de komende twintig jaar.

Op dit moment zijn diverse werkzaamheden in voorbereiding voor de Jaarschijf 2025. Daarvan zullen diverse werken niet in 2025 afgerond kunnen worden en een doorloop hebben naar 2026. Op dit moment is nog niet exact te zeggen welke werken dit betreft.

2.3 Vervangingsinvesteringen

Onder de noemer Vervangingsinvesteringen zijn de volgende werkzaamheden voorzien voor 2026. Indien van toepassing is per onderwerp een beknopte toelichting gegeven ten aanzien van de geplande werkzaamheden of de voorbereidingen die momenteel getroffen worden.

SGL-A - Vervangingsinvesteringen

Categorie	2026	Toelichting
TBM-overig Stuw en gemaal		
Informatiepanelen		
Speeltoestellen		
Bos		
Solitair (SLK bomen)		
Duikers		
Niet normatieve assets (lampjes)		
Asfalt	€ 8.594	Betreft het deel Rehabilitatie dat als VI is opgenomen in plaats van GO, dat wordt gedekt vanuit de voorziening. Indien mogelijk wordt dit als één werk in voorbereiding genomen.
Bagger		
Elementverharding		Op basis van eerdere inspecties blijkt voor dit jaar een uitvoeringsvraag van €186k aanwezig voor o.a. het Strandbad. Hiervoor is echter nog geen budget beschikbaar gesteld.
Gras		
Halfverharding		
Harde oevers	€ 576.511	Betreft oeverdelen in verschillende gebieden
Steenbestorting		
Zwemwater		
Gebouwen		
Bruggen	€ 62.766	Betreft vervanging van brugdeel bij de Kleine Plas MVP en een aantal overstapjes op de Boerenlandpaden
Vlonders en steigers		
Totaal geplande uitgaven GO ex. P	€ 647.871	
Totaal geplande uitgaven GO incl. P	€ 842.232	



SGL-B - Vervangingsinvesteringen

Categorie	2026	Toelichting
TBM-overig Stuw en gemaal	€ -	
Informatiepanelen	€ -	
Speeltoestellen	€ -	
Bos	€ -	
Solitair (SLK bomen)	€ -	
Duikers	€ -	
Niet normatieve assets (lampjes)	€ 10.163	Vervangen van diverse zwemtrappen. Betreft het deel Rehabilitatie dat als VI is opgenomen in plaats van GO, dat wordt gedekt vanuit de
Asfalt	€ 16.602	voorziening. Indien mogelijk wordt dit als één werk in voorbereiding genomen.
Bagger	€ -	
Elementverharding	€ 4.856	Rehabilitatie diverse elementen.
Gras	€ -	
Halfverharding	€ -	
Harde oevers	€ -	
Steenbestorting	€ -	
Zwemwater	€ -	
Gebouwen	€ -	
Bruggen	€ 14.736	Betreft vervangen van een aantal overstapjes op de Boerenlandpaden.
Vlonders en steigers	€ 483.294	Betreft een drietal steigers bij Eiland 3 en een damwand aan de zuid-west zijde.
Totaal geplande uitgaven GO ex. P	€ 529.650	
Totaal geplande uitgaven GO incl. P	€ 688.545	

Naast de werken zoals in voorgaande overzichten weergegeven, zal in 2026 de aanbestedingsprocedure worden doorlopen voor de realisatie van Tranche 2 van project Herstel oeverconstructies Vinkeveense Plassen.

In tegenstelling tot de eerder genoemde groot onderhoudswerkzaamheden zijn voor de vervangingsinvesteringen geen middelen vooraf beschikbaar gesteld via de Voorziening Groot Onderhoud. Mede als gevolg van de bezuinigingsopgave (zie specifieke besluitvorming bij vaststelling Programmabegroting 2026) zijn diverse werkzaamheden overgeheveld van GO/VO naar VI. Hiermee is de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud lager, maar moet voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden aanvullende middelen beschikbaar gesteld worden.



3 Financieel Perspectief

3.1 Regulier Onderhoud

SGL-A

Voor 2026 is de raming voor de reguliere onderhoudslasten voor het eerst opgesteld op basis van TBM. Hieruit volgt voor SGL-A een bedrag van €1.506.451 dat beschikbaar is voor de materiële en personele lasten van regulier onderhoud. Met het oog op de beperkte financiële ruimte van de deelnemers als gevolg van ravijnjaar 2026 betreft dit het bedrag dat minimaal nodig is om de terreinen van het schap 'schoon, heel en veilig' te houden. Daarnaast is separaat in de begroting een extra bedrag opgenomen voor beheer en onderhoud van het Nedereindse Park (NEP). In afwachting van nadere afspraken met Gemeente Utrecht is dit bedrag à €68.412 gebaseerd op het huidige onderhoudsbestek vermeerderd met een inflatiecorrectie. Indien de werkzaamheden voor NEP worden voortgezet op basis van TBM, moet worden uitgegaan van een bedrag dat tenminste verdubbelt t.o.v. de Begroting 2026.

Voor de Gemeente Utrecht vervult het Recreatieschap jaarlijks een opdracht voor het beheer en onderhoud van de strandzone bij de Haarrijnseplas. Op verzoek van de Ambtelijke Klankbordgroep (AKBG) wordt deze opdracht vanaf 2026 buiten de Begroting 2026 te houden om zo een zuiverder beeld te krijgen van de realisatie op kerntaken van het Recreatieschap. Doorgaans zullen baten en lasten met betrekking tot deze opdracht per saldo een nihil resultaat realiseren, omdat de opdracht een budgetneutraal karakter heeft.

Het opstellen van de bestekken voor jaarschijf 2026 is inmiddels in volle gang, waarbij uiteraard het doel is om binnen de vastgestelde Begroting 2026 te blijven.

SGL-B

Voor SGL-B is in 2026 een bedrag beschikbaar ten behoeve van regulier onderhoud à €647.640. Waar doorgaans wordt uitgegaan van een personele last gelijk aan 30% van de materiële lasten, ligt deze verhouding door de complexiteit van het gebied anders. Veel werkzaamheden worden immers uitgevoerd door eigen personeel (Staatsbosbeheer). Machines en materieel moeten over het water worden vervoerd naar de verschillende eilanden, waardoor het vaak voordeliger is om werk zelf uit te voeren. Het doel is om vanaf 2026 een onderscheid te maken tussen uitvoering en begeleiding/directie van regulier onderhoud. De uren uitvoering zullen worden gerapporteerd onder de materiële lasten als zijnde 'uitbesteed werk aan Staatsbosbeheer'. De uren begeleiding/directie landen in de personele lasten en beogen we op termijn terug te brengen naar 30% van de materiële lasten.

3.2 Groot- & Vervangingsonderhoud

Op basis van de meerjarenplanning vanuit TBM ziet het verloop van de voorziening Groot Onderhoud er als volgt uit.

Stand voorziening	2026	2027	2028	2029
<i>Onderhoudsvoorziening SGL-A</i>				
Stand voorziening 1 januari	1.058.700	816.809	865.924	904.351
Dotatie	583.906	583.906	583.906	583.906
Onttrekking	825.796	534.791	545.479	602.801
Stand voorziening 31 december	816.809	865.924	904.351	885.456
<i>Onderhoudsvoorziening SGL-B</i>				
Stand voorziening 1 januari	193.185	169.301	136.633	104.234
Dotatie	73.879	73.879	73.879	73.879
Onttrekking	97.764	106.547	106.278	62.353
Stand voorziening 31 december	169.301	136.633	104.234	115.760
Totaal stand per 31 december	986.110	1.002.557	1.008.585	1.001.216

* De bedragen zoals vermeld bij de onttrekkingen wijken af van de bedragen uit de vastgestelde Begroting 2026, waarin abusievelijk bedragen werden opgenomen op basis van prijspeil 2023.



Uitgangspunt hierbij is wel dat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 3 oktober 2025 instemt met de invoering van het MJOP op basis van TBM, waaruit een verhoging vloeit van de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening. Daarnaast gaan we er in bovenstaande tabel gemakshalve vanuit dat alle geplande werkzaamheden in 2025 (inclusief doorschuif vanuit 2024) worden uitgevoerd. In werkelijkheid zullen er een aantal werken (of in ieder geval de definitieve oplevering ervan) doorschuiven naar 2026. Vanuit financieel perspectief levert dit geen grote issues op, omdat middels de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening al is 'gespaard' voor dit werk. Voor de capaciteitsplanning kan dit wel voor problemen zorgen, omdat er achterstanden ontstaan die moeten worden weggewerkt.

De jaarlijkse toevoeging (dotatie) aan de voorziening Groot Onderhoud is berekend aan de hand van de meerjarenplanning uit TBM (prijspeil 2026) voor de komende twintig jaar. Hierover is vervolgens de gemiddelde jaarlast genomen, vermeerderd met een opslag voor 30% personele lasten ten behoeve van voorbereiding, administratie en toezicht op de werkzaamheden.

Met het oog op ravijnjaar 2026 zijn verschillende werken met een significante invloed op de jaarlijkse dotatie ondergebracht bij de vervangingsinvesteringen. Dat betekent dat er niet voor wordt gespaard, maar indien het algemeen bestuur uitvoering van het werk noodzakelijk acht, hier apart financiering voor moet worden gezocht. Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan de meest noodzakelijke werken. Dat betekent dat minder urgente werken op de lange baan worden geschoven, maar brengt het risico met zich mee van prijsstijgingen en dat het werk uiteindelijk achterstallig wordt.

3.3 Vervangingsinvesteringen

In sommige gevallen heeft het algemeen bestuur investeringen geautoriseerd, waarbij financiële middelen beschikbaar worden gesteld vanuit (bestemmings)reserves. In dit geval worden deze middelen aangewend ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) die voortvloeien uit de investering. De hoogte van de jaarlijkse onttrekking uit de reserves is afhankelijk van aanschafwaarde, eventuele ontvangen subsidies en levensduur van de kapitaalgoederen.

Doorgaans zullen vervangingsinvesteringen echter ten laste gaan van de reguliere programmabegrotingen van volgende jaren. Er wordt gestart met afschrijven vanaf het boekjaar volgend op het jaar van oplevering. Voor de investeringen in 2026 zullen de afschrijvingslasten zodoende ten laste komen van de begroting 2027 en verder. Indien de vastgestelde investeringsbegroting 2026 wordt gevolgd, zullen voor SGL-A de jaarlijkse extra lasten als gevolg van afschrijving €36.238 bedragen. Voor SGL-B bedraagt dit €19.245.

Het feit dat de jaarlijkse lasten als gevolg van de investeringen toenemen, betekent dat dit elders in de begroting gecompenseerd moet worden met een verhoging van de baten, dan wel een lastenverlaging. Gezien de beperkte mogelijkheden bij SGL-B betekent dit dat investeringen moeten worden uitgesteld of dat de deelnemers moeten bijspringen met een extra bijdrage. Het uitstellen van investeringen brengt het risico met zich mee dat de kosten over de jaren heen zullen stijgen en het schap nog duurder uit zal zijn, of dat kosten significant zullen toenemen als gevolg van achterstallig onderhoud.

De omvang van een jaarschijf investeringen in combinatie met GO kan ook van invloed zijn op de leningenportefeuille. Hoewel de aanschafwaarde van de investeringen verspreid over de levensduur in het resultaat genomen kan worden, moet het kapitaalgoed wel betaald worden aan de leverancier. Als de totale uitgaven in een jaar hoger zijn dan de totale inkomsten zal logischerwijs de cashpositie afnemen. Afhankelijk van het verwachte negatieve saldo zal hiervoor externe financiering moeten worden aangetrokken bij de BNG Bank. Dit brengt uiteraard ook extra jaarlijkse rentelasten met zich mee, en beperkt de financiële middelen vanwege de jaarlijkse aflossing.



Vervangingsinvesteringen	Afschrijvings- termijn in jaren	Investeringen 2026	Afschrijvingslasten per jaar			
			2027	2028	2029	2030
SGL-A						
Investeringen 40 jaar	40	€ 162.364	€ 4.059	€ 4.059	€ 4.059	€ 4.059
Investeringen 30 jaar	30	€ 137.106	€ 4.570	€ 4.570	€ 4.570	€ 4.570
Investeringen 20 jaar	20	€ 532.953	€ 26.648	€ 26.648	€ 26.648	€ 26.648
Investeringen 15 jaar	15	€ 587	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39
Investeringen 10 jaar	10	€ 9.222	€ 922	€ 922	€ 922	€ 922
Investeringen 8 jaar	8					
Investeringen 5 jaar	5					
Totaal SGL-A		€ 842.232	€ 36.238	€ 36.238	€ 36.238	€ 36.238
SGL-B						
Investeringen 40 jaar	40	€ 661.462	€ 16.537	€ 16.537	€ 16.537	€ 16.537
Investeringen 30 jaar	30					
Investeringen 20 jaar	20					
Investeringen 15 jaar	15					
Investeringen 10 jaar	10	€ 27.084	€ 2.708	€ 2.708	€ 2.708	€ 2.708
Investeringen 8 jaar	8					
Investeringen 5 jaar	5					
Totaal SGL-B		€ 688.546	€ 19.245	€ 19.245	€ 19.245	€ 19.245
Totaal SGL		€ 1.530.778	€ 55.483	€ 55.483	€ 55.483	€ 55.483

Op basis van de beschikbare financiële middelen verwachten we voor begrotingsperiode zo'n €1.900.000 aan nieuwe leningen te moeten afsluiten. Dat is significant hoger dan in bovenstaande investeringsplanning, maar hierbij moet rekening worden gehouden met de financiering van de toiletrenovaties bij de Vinkeveense Plassen. Deze staan in principe op de planning voor 2025, waarbij we uitgaan van oplevering en afrekening in 2026. Met andere projecten die eventueel doorschuiven naar 2026 is nog geen rekening gehouden. Het is mogelijk dat de benodigde lening in 2026 hierdoor zal toenemen. Daar staat tegenover dat de voor 2025 verwachte lening vooralsnog niet nodig is gebleken.

Inmiddels is ook bekend dat de pompen/gemalen bij het strandbad vervangen moeten worden. Kosten hiervan worden vooralsnog geraamd op zo'n €100.000. De beoogde uitvoering van het werk zal voor de opening van het strandbadseizoen 2026 plaatsvinden. Er was in de Begroting 2025 reeds een bedrag voorzien van €25.000 (ex. personele last). Uit inspecties blijken de noodzakelijke werkzaamheden omvangrijker dan gepland, omdat naast onderhoud ook sprake is van vervanging. Dit bedrag zal via de begrotingswijziging in de investeringsbegroting worden opgenomen.



Bijlage I Lijst vervangingsinvesteringen

SGL-A

Paspoort categorie	Paspoort	Objectnaam	Afschr. Termijn	Prijspeil 2023	Prijspeil 2024	Prijspeil 2025	Prijspeil 2026	VAT 30%	Begroting 2026
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA051Ko05 - Takkenbeschoeiing (HOL-105)	10	3.722,00	3.863,44	3.990,93	4.202,85	1.260,85	5.463,70
Kunstwerken	Boerenlandpaden	Overstap Model A	10	840,00	871,92	900,69	948,52	284,56	1.233,08
Kunstwerken	Boerenlandpaden	Overstap Model B	10	1.720,00	1.785,36	1.844,28	1.942,21	582,66	2.524,87
Kunstwerken	Boerenlandpaden	Overstap Model C-GO	15	400,00	415,20	428,90	451,68	135,50	587,18
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA034Ko01 - Houten beschoeiing (HOL-080)	20	492,00	510,70	527,55	555,56	166,67	722,23
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA034Ko02 - Houten beschoeiing (HOL-08a)	20	916,00	950,81	982,18	1.034,34	310,30	1.344,64
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA034Ko03 - Houten beschoeiing (HOL-078)	20	4.278,00	4.440,56	4.587,10	4.830,68	1.449,20	6.279,88
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA034Ko04 - Houten beschoeiing (HOL-079a)	20	2.198,00	2.281,52	2.356,81	2.481,96	744,59	3.226,55
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA034Ko05 - Houten beschoeiing (HOL079)	20	848,00	880,22	909,27	957,55	287,27	1.244,82
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA034Ko06 - Houten beschoeiing (HOL-081)	20	860,00	892,68	922,14	971,10	291,33	1.262,44
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA034Ko18 - Houten beschoeiing (HOL-075)	20	2.228,00	2.312,66	2.388,98	2.515,84	754,75	3.270,59
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA034Ko20 - Houten beschoeiing (HOL-082)	20	1.962,00	2.036,56	2.103,76	2.215,47	664,64	2.880,11
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko10 - Houten beschoeiing (HOL-025)	20	63.450,00	65.861,10	68.034,52	71.647,15	21.494,14	93.141,29
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko13 - Houten beschoeiing (HOL-047)	20	484,00	502,39	518,97	546,53	163,96	710,49
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko29 - Houten beschoeiing (HOL-029)	20	1.358,00	1.409,60	1.456,12	1.533,44	460,03	1.993,47
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko36 - Houten beschoeiing (HOL-030)	20	1.740,00	1.806,12	1.865,72	1.964,79	589,44	2.554,23
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko4 - Houten beschoeiing (HOL-057)	20	3.940,00	4.089,72	4.224,68	4.449,01	1.334,70	5.783,71
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko41 - Houten beschoeiing (HOL-064)	20	4.584,00	4.758,19	4.915,21	5.176,21	1.552,86	6.729,07
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko42 - Houten beschoeiing (hol-063)	20	4.852,00	5.036,38	5.202,58	5.478,83	1.643,65	7.122,48
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko43 - Houten beschoeiing (HOL-059)	20	3.940,00	4.089,72	4.224,68	4.449,01	1.334,70	5.783,71
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko44 - Houten beschoeiing (HOL-058)	20	15.706,00	16.302,83	16.840,82	17.735,07	5.320,52	23.055,59
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko45 - Houten beschoeiing (HOL-055)	20	3.880,00	4.027,44	4.160,35	4.381,26	1.314,38	5.695,64
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko46 - Houten beschoeiing (HOL-054)	20	1.100,00	1.141,80	1.179,48	1.242,11	372,63	1.614,74
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko47 - Houten beschoeiing (HOL-052)	20	2.660,00	2.761,08	2.852,20	3.003,65	901,09	3.904,74
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko48 - Houten beschoeiing (HOL-048)	20	9.354,00	9.709,45	10.029,86	10.562,45	3.168,73	13.731,18
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko49 - Houten beschoeiing (HOL-061)	20	2.952,00	3.064,18	3.165,29	3.333,37	1.000,01	4.333,38
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko50 - Houten beschoeiing (HOL-060)	20	4.932,00	5.119,42	5.288,36	5.569,17	1.670,75	7.239,92
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko51 - Houten beschoeiing (HOL-056)	20	2.900,00	3.010,20	3.109,54	3.274,65	982,40	4.257,05
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko52 - Houten beschoeiing (HOL-053)	20	2.616,00	2.715,41	2.805,02	2.953,96	886,19	3.840,15
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko53 - Houten beschoeiing (HOL-062)	20	5.166,00	5.362,31	5.539,26	5.833,40	1.750,02	7.583,42
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA035Ko70 - Houten beschoeiing (HOL-028)	20	18.364,00	19.061,83	19.690,87	20.736,46	6.220,94	26.957,40
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA041Ko01 - Houten damwand (HOL-092)	20	131.920,00	136.932,96	141.451,75	148.962,84	44.688,85	193.651,69
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA041Ko03 - Houten beschoeiing (HOL-093)	20	6.858,00	7.118,60	7.353,52	7.743,99	2.323,20	10.067,19
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA041Ko04 - Houten beschoeiing (HOL_094)	20	22.284,00	23.130,79	23.894,11	25.162,89	7.548,87	32.711,75
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA041Ko06 - Houten beschoeiing (HOL-086)	20	2.086,00	2.165,27	2.236,72	2.355,49	706,65	3.062,14
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA041Ko07 - Houten beschoeiing (HOL-087)	20	4.084,00	4.239,19	4.379,09	4.611,61	1.383,48	5.995,10
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA041Ko08 - Houten beschoeiing (HOL-088)	20	5.378,00	5.582,36	5.766,58	6.072,79	1.821,84	7.894,62
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA041Ko09 - Houten beschoeiing (HOL-089)	20	5.128,00	5.322,86	5.498,52	5.790,49	1.737,15	7.527,64
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA041Ko10 - Houten beschoeiing (HOL-090)	20	4.836,00	5.019,77	5.185,42	5.460,77	1.638,23	7.099,00
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA041Ko11 - Houten beschoeiing (HOL-091)	20	4.112,00	4.268,26	4.409,11	4.643,23	1.392,97	6.036,20
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA056Ko01 - Houten beschoeiing (HOL-01A) (C)	20	4.742,00	4.922,20	5.084,63	5.354,62	1.606,39	6.961,01
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA056Ko02 - Houten beschoeiing (HOL-01) (CvE)	20	3.872,00	4.019,14	4.151,77	4.372,23	1.311,67	5.683,89
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA041Ko05 - Houten beschoeiing (HOL-085)	30	37.450,00	38.873,10	40.155,91	42.288,19	12.686,46	54.974,65
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA043Ko01 - Houten beschoeiing (HOL-106)	30	55.950,00	58.076,10	59.992,61	63.178,22	18.953,47	82.131,68
Verharding	Asfalt	Rehabilitatie asfalt	40	7.611,20	7.900,43	8.161,14	8.594,50	2.578,35	11.172,85
Kunstwerken	Harde oevers	SGLA054Ko03 - Damwand (HOL-097)	40	50.370,00	52.284,06	54.009,43	56.877,33	17.063,20	73.940,54
Kunstwerken	Bruggen	SGLA034Bw05 - &Brug, Kleine Plas	40	52.000,00	53.976,00	55.757,21	58.717,92	17.615,37	76.333,29
Kunstwerken	Boerenlandpaden	Overstap Model C	40	625,00	648,75	670,16	705,74	211,72	917,47

SGL-B

Paspoort categorie	Paspoort	Objectnaam	Afschr. Termijn	Prijspeil 2023	Prijspeil 2024	Prijspeil 2025	Prijspeil 2026	VAT 30%	Begroting 2026
Kunstwerken	Boerenlandpaden	Overstap Model A	10	1.050,00	1.089,90	1.125,87	1.185,65	355,70	1.541,35
Kunstwerken	Boerenlandpaden	Overstap Model B	10	8.400,00	8.719,20	9.006,93	9.485,20	2.845,56	12.330,76
Kunstwerken	Trappen	Zwemtrappen	10	9.000,00	9.342,00	9.650,29	10.162,72	3.048,81	13.211,53
Verharding	Asfalt	Rehabilitatie asfalt	40	14.703,11	15.261,83	15.765,47	16.602,61	4.980,78	21.583,40
Verharding	Elementen	Rehabilitatie elementverharding	40	4.300,00	4.463,40	4.610,69	4.855,52	1.456,66	6.312,18
Kunstwerken	Boerenlandpaden	Overstap Model C	40	2.520,00	2.615,76	2.702,08	2.845,56	853,67	3.699,23
Kunstwerken	Boerenlandpaden	Overstap Model C-GO	40	1.080,00	1.121,04	1.158,03	1.219,53	365,86	1.585,38
Kunstwerken	Steigers	SGLB103Sa10 - & Steiger eiland 3	40	110.000,00	114.180,00	117.947,94	124.210,98	37.263,29	161.474,27
Kunstwerken	Steigers	SGLB103Sa11 - & Steiger eiland 3	40	110.000,00	114.180,00	117.947,94	124.210,98	37.263,29	161.474,27
Kunstwerken	Steigers	SGLB103Sa12 - & Steiger eiland 3	40	110.000,00	114.180,00	117.947,94	124.210,98	37.263,29	161.474,27
Kunstwerken	Steigers	SGLB119Sa02 - & Aanleg voorziening (damwand) t	40	98.000,00	101.724,00	105.080,89	110.680,69	33.198,21	143.858,89